

## RAPORT WEWNĘTRZNEJ KONTROLI Nr 12/2026

Test results / Prüfergebnisse

**Cement hutniczy CEM III/A 42,5 N – LH/HSR/NA**  
(cement hutniczy CEM III/A 42,5 N – LH)  
średnia miesięczna styczeń 2026

<b>Parametr</b> Parameter/Parameter	<b>Jednostka</b> Unit/Einheit	<b>Wynik badania</b> Result/Ergebnis	<b>Wymagania</b> PN-EN 197-1 <b>**PN-B-19707</b> Requirements/Forderungen
--	----------------------------------	---	--

### PARAMETRY MECHANICZNE wg PN-EN 196-1

<i>Wytrzymałość na ściskanie</i> Compressive strength/Druckfestigkeit			
<i>po 2 dniach</i> after 2 days/nach 2 Tagen	[MPa]	<b>12,6</b>	≥ 10,0
<i>po 28 dniach*</i> after 28 days*/nach 28 Tagen*	[MPa]	<b>49,2</b>	42,5 ÷ 62,5

\*wyniki badań za poprzedni miesiąc/previous month/voriger Monat

### PARAMETRY FIZYCZNE wg PN-EN 196-3

<i>Początek czasu wiązania</i> Initial setting time/Erstarrungsbeginn	[min]	<b>243</b>	≥ 60
<i>Stołość objętości; test Le Chateliera</i> Soundness (expansion) /Raumbeständigkeit (Dehnungsmass) Le Chatelier	[mm]	<b>0,7</b>	≤ 10

### PARAMETRY CHEMICZNE wg PN-EN 196-2

<i>Strata prażenia</i> Loss on ignition/Glühverlust	[%]	<b>0,9</b>	≤ 5,0
<i>Pozostałość nierozpuszczalna</i> Insoluble residue/ Unlöslicher Rückstand	[%]	<b>0,2</b>	≤ 5,0
<i>Zawartość siarczanów (jako SO<sub>3</sub>)</i> Sulfate content/Sulfatgehalt	[%]	<b>2,5</b>	≤ 4,0
<i>Zawartość chlorków (Cl<sup>-</sup>)</i> Chloride content/Chloridgehalt	[%]	<b>0,03</b>	≤ 0,10
<i>Zawartość alkaliów (Na<sub>2</sub>Oeq)</i> Alkalies content/Alkalieninhalt	[%]	<b>0,7</b>	≤ 1,10**

### INFORMACJE DODATKOWE

<i>Woda zarobowa (wg PN-EN 196-3)</i> Water demand/Zugabewasser	[%]	<b>28,6</b>	
<i>Powierzchnia właściwa wg Blaine'a (wg PN-EN 196-6)</i> Specific surface Blaine/spezifische Oberfläche laut Blaine	[cm <sup>2</sup> /g]	<b>4 910</b>	

Deklaracja właściwości użytkowych: **1487-CPR-0604 wyd.5**

Krajowa deklaracja wł. użytkowych: **008-UWB-0180 wyd.2**

Opracował:

KIEROWNIK  
WYDZIAŁU KONTROLI JAKOŚCI  
Kierownik ds. Jakości  
CEMENTOWNI „ODRA” S.A.

dr inż. Magdalena Oleśków

Opole, 27.02.2026